

Tuelsborg Villapark

4.11.2024.

Opdatering på projekt genopretning.

Der er nu kommet et foreløbig resultatet fra fældning, udkørsel og flisning samt salg af flis. Det bliver omkring 40.000 kr. bedre end budget. Den positive afvigelse kommer fra solgt 635 m³ flis mod forventet 350 m³.

Bestyrelsen har derfor efter grundig gennemgang med vores entreprenør, besluttet at opdatere planteplanen og den sidste del af projektet:

- Alle træer og buske bliver i samme størrelse og derved sparer vi udgifter til de dyre og større træer.
- Alle de beplantede arealer forsynes med dyrehegn, indtil planterne er store nok til at modstå vildtet. Samtidig sparer vi den vildtbeskyttende plantning (kappeplantning).
- Samle de store sten i en bred række tættere på græsarealet ved den gamle grusgrav. Herved kan vi bedre holde brombær nede og rækken af sten giver et godt levested for insekter og nyttedyr.

Uanset disse forbedringer i projektet, kan det fortsat holdes inden for det godkendte budget.

Såfremt vejret tillader det, vil arbejdet blive udført i løbet af november.

